

Inbetriebnahme-Checkliste

Planer

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Betreiber

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Installateur

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Elektroniker

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Objektadresse:

Ansprechpartner vor Ort:

Firma:

Name:

Tel. / Mobil:

E-Mail:

Inbetriebnahme-Checkliste

Elektro:

- Spannung an Regler(n) einschaltbar
- 2-polige Schalter für jede ThermoBox installiert?
- Busleitung(en) installiert?
- ComLog-Modul installiert?
- Wird die Anlage an eine GLT eingebunden?
- 3-Wege-Umschaltventil angeschlossen? (wenn vorhanden)



Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Heizung:

- Pufferspeicher aufgeheizt?
- Rohrnetz nach dem „Tichelmann-Prinzip“ installiert?
- Temperaturfühler am Pufferspeicher angeschlossen?
- Anlage entlüftet?



Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sanitär:

- Zapfstellen in Betrieb?
- Schalter für die Zirkulationspumpe installiert?
- Zirkulationspumpe in Betrieb?
- Rohrnetz nach dem „Tichelmann-Prinzip“ installiert?
- Zirkulationsleitung entlüftet?



Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Geräte:

Einzelgerät	<input type="text"/>	Kaskade 2er	<input type="text"/>	Kaskade 3er	<input type="text"/>	Kaskade 4er	<input type="text"/>
-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Folgende Personen werden an der Anlage unterwiesen

	Anrede	Vorname	Name	Firma
1				
2				
3				
4				

Eine Inbetriebnahme ohne vollständig ausgefüllte Checkliste ist leider nicht möglich. Nicht erbrachte bauseitige Leistungen der Gewerke Sanitär-/Elektrotechnik zum Zeitpunkt des Eintreffens des Kemper-Servicetechnikers auf der Baustelle, können zu Mehraufwand, oder im ungünstigen Fall zum Aufschub und Wiederabreise führen. Daraus resultierende Folgekosten sind zusätzlich vom Auftraggeber zu tragen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)